

УТВЕРЖДАЮ

Вр. И. О. Директора

МБОУ СОШ №11 им. С.М. Жолоба

А.А. Миргородская

2022 г.

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №11 им. С.М. Жолоба, расположенной

на территории муниципальной образования города-курорта Анапа по адресу: 353411, Краснодарский край, Анапский р-н,

Супсех с, Парковый пер, дом № 20

Основные характеристики объекта:

Объект капитального ремонта расположен по адресу: 353411, Краснодарский край, Анапский р-н, Супсех с, Парковый пер, дом № 20  
 Правообладатель объектов капитального ремонта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципальной образования города-курорта Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба.  
 Постоянное (бессрочное) пользование.  
 На территории школы расположены 1 объектов капитального строительства.

## Мероприятия по подготовке документации

	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок	Дата	Примечание
1.	Подготовка, формирование сметной документации, документов для проведения проверки сметной документации на проведение капитального ремонта	Заместитель директора по АХР, экономист МБОУ СОШ №11	2 дня	Февраль 2022	
2.	Направление на проверку и согласование в Управление по строительству, транспорту и связи администрации МО г.к Анапа сметной документации на проведение капитального ремонта	Заместитель директора по АХР, экономист МБОУ СОШ №11	2 дня	Февраль 2022	
3.	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности и план-график закупок на 2022 год	Экономист МБОУ СОШ №11	3 дня	март 2022	
4.	Формирование пакета документов для проведения электронного аукциона и направление заявки в управление закупок администрации МО г-к Анапа (на бумажном носителе)	экономист МБОУ СОШ №11	5 дней	Март 2022	
5.	Формирование процедуры закупки в РИСС КК, совместно со специалистами управления закупок администрации МО г-к Анапа	экономист МБОУ СОШ №11	2 дня	Март 2022	

6.	Заключение контракта на проведение капитального ремонта с победителем электронного аукциона. Заключение договора с управлением по строительству на осуществление функций технического надзора	Экономист МБОУ СОШ №11	Апрель 2022	
----	---	---------------------------	-------------	--

**Мероприятия по подготовке школы к проведению капитального ремонта**

7.	Создание <b>школьной</b> рабочей группы по организации капитального ремонта и образовательного процесса в период ремонтных работ	Директор, заместители директора по УВР	До 02.02.2022 Февраль	Приказ директора
8.	Создание инициативной группы из числа наиболее <b>активных родителей</b> (законных представителей) по организации капитального ремонта и образовательного процесса в период ремонтных работ. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: -информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; -сроках и этапах его проведения; - знакомство с планом мероприятий по подготовке капитального ремонта и образовательного процесса в период ремонтных работ	Директор, заместители директора по УВР, классные руководители	До 5.03.2022 Март	Приказ директора, протокол заседания инициативной группы
9.	Создание инициативной группы из числа из числа наиболее <b>активных обучающихся</b> по организации капитального ремонта и образовательного процесса в период ремонтных работ. Проведение заседания Совета инициативной группы, классных часов: -информирование обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках и этапах; -информирование о проведении конкурса проектов (сочинений, эссе, презентаций, проектов дизайнерских идей оформления школы будущего) «Моя новая школа»	Директор, заместители директора по УВР, классные руководители	До 05.03.2022 Март	Приказ директора, протокол заседания инициативной группы

10.	Создание инициативной общественной группы из числа наиболее <b>активных выпускников школы, жителей с. Сухарь</b> по организации капитального ремонта и образовательного процесса в период ремонтных работ. Проведение заседания Совета общественной инициативной группы: информирование общественников о предстоящем капитальном ремонте; - сроках и этапах его проведения; - планом мероприятий по подготовке капитального ремонта и образовательного процесса в период ремонтных работ	Директор, заместители директора по УВР, классные руководители	До 05.03.2022	Март	Приказ директора, протокол заседания инициативной группы
11.	Разработка, утверждение положений о конкурсах, информирование инициативных групп, размещение на стендах, сайте	Директор, заместители директора по УВР	До 01.03.2022	февраль	Приказ директора, утверждение положений
12.	Назначение ответственных сотрудников школы за организацию мероприятий по капитальному ремонту по направлениям Плана	Директор, заместители директора по УВР, Рабочая школьная группа	До 01.04.2022	март	Приказы директора, План
13.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта на стендах, для архива и размещению на официальном сайте ОУ	Рабочая школьная группа	До 05.02.2022	апрель	Приказ директора
14.	Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену изношенного оборудования. Проведение мониторинга поставщиков, оказывающих качественную поставку мебели по эскизам	Директор, заместители директора по УВР, Рабочая школьная группа	До 01.04.2022	март	Итоги мониторинга
15.	Подготовка и утверждение локальных актов школы, для определения порядка осуществления учебного процесса на период проведения капитального ремонта	Директор, заместители директора по УВР, Рабочая школьная группа	До 01.05.2022	май	Приказы директора
16.	Создание информационного стенда «Новости капитального ремонта школы» для размещения информации об этапах и ходе ремонта школы	Рабочая школьная группа	До 01.04.2022	март	Приказ директора

17.	Размещение под стендом «Новости капитального ремонта школы» логотипа «Гениальных идей» для предложений, инициатив, идей от всех желающих школы	Рабочая школьная группа	До 01.04.2022	март	Приказ директора
18.	Определение совместно с учредителем ОУ, для обучающихся школы мест, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий: - <i>подвоз обучающихся;</i> - <i>сменность занятий;</i> - <i>график питания;</i> - <i>продолжительность занятий и перерывов между ними;</i> - <i>растисание уроков;</i> - <i>растисание занятий внеурочной деятельности;</i> - <i>расписание кружков и объединений (в рамках ДО);</i> - <i>оснащенность средствами обучения и воспитания</i> - <i>перевод части обучающихся в дистанционных форматах</i>	Директор, заместители директора по УВР	До 01.06.2022	май	Приказ директора, утверждение положений
19.	Определение порядка взаимодействия с ОУ (в которое будут переведены учащиеся) по обучению их во вторую смену, с подвозом учащихся и педагогов, организацией питания	Директор, заместители директора по УВР	До 01.06.2022	май	Приказ директора, Порядок взаимодействия
20.	Определение с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	Директор, заместители директора по УВР, Представители инициативных групп	До 01.06.2022	май	Приказ директора
21.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Совместная школьная рабочая группа	До 01.08.2022	июль	Приказы директора ОУ об утверждении совместного плана мероприятий

22.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся, на период проведения капитального ремонта.	Совместная школьная рабочая группа	До 01.08.2022	июль	Приказы Директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
23.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ	Директор	До 01.08.2022	июль	Договора о сетевом взаимодействии школ от
24.	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка, согласование маршрута; -изменение графика движения школьногоавтобуса - проверка технического состояние автобусов.	Совместная школьная рабочая группа	До 01.08.2022	июль	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
25.	Определение мест размещения оборудования на период проведения ремонтных работ, освобождение помещений в зданиях и подготовка их к демонтажным работам.	Совместная школьная рабочая группа, Начальник управления образования	До 01.08.2022	июль	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
26.	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта.	Совместная школьная рабочая группа	До 01.08.2022	июль	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации перевозочных работ и помощи в организации учебного пространства на территории принимающих ОУ

27.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, оборудования, учебников и других материальных ценностей. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного оборудования.	Директор, заместители директора по УВР	До 01.08.2022	декабрь	Приказы директора, Акты списания
28.	Информирование Управления образования г-ж Анапы о включении в капитальный ремонт дополнительного финансирования на не достигающее оборудование школы, учебников, столовой и ее оснащения	Директор	До 01.08.2022	февраль	Информационное письмо
<b>Мероприятия по проведению капитального ремонта в 2022 году</b>					
29.	Определение очередности проведения ремонтных работ, с целью обеспечения возможности проведения учебных занятий в 2022-2023 учебном году на территории школы, без выезда обучающихся в другие образовательные организации	Директор, Рабочая группа	До 01.04.22	март	
30.	Проведение капитального ремонта здания Литер А	Директор, Рабочая группа	До 01.05.23	март	
31.	Проведение работ по замене кровли	Директор, Рабочая группа	До 01.07.22	Июнь-август	
32.	Проведение демонтажных работ в здании Литер А	Директор, Рабочая группа	До 01.09.22	Июнь-август	
33.	Проведение монтажных работ в здании Литер А	Директор, Рабочая группа	До 01.12.22	Июнь-август	
34.	Проведение работ по ремонту и устройству фасада	Директор, Рабочая группа	До 01.12.23	Май - декабрь	
35.	Проведение работ по замене электропроводки, системы водоснабжения, вентиляции и теплоснабжения в здании Литер А	Приказ директора об утверждении Положения.	До 01.05.23	Июнь-август	

**Мероприятия по проведению капитального ремонта в 2023 году**

<b>Мероприятия по проведению капитального ремонта в 2023 году</b>					
<b>35.</b>	Проведение общестроительных работ в здании Литер А сметной стоимостью	Приказ директора об утверждении Положения.	До 01.05.23	Январь-май 2023	
	<p align="center"><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Первый заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Багаева С.С.</p> <p align="right">«__» _____ 2022 год</p>	<p align="center"><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Воронов В.С.</p> <p align="right">«__» _____ 2022 год</p>	<p align="center"><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Мариев Д.П.</p> <p align="right">«__» _____ 2022 год</p>	<p align="center"><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Юнаев Р.Г.</p> <p align="right">«__» _____ 2022 год</p>	<p align="center"><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Вискулов И.В.</p> <p align="right">«__» _____ 2022 год</p>